

Rapport från fibermöte med IP-Only den 14/4 2020

I enlighet med beslutet på föregående möte den 11/3 träffades den representativa arbetsgruppen igen tisdagen den 14/4. På grund av rådande coronaläge var det ett Skype-möte, som Per Wadlin, bredbandssamordnare på Köping kommun, inbjudit till. Övriga nätuppkopplade var Joakim Johnson, kommunansvarig, och Stefan Persson, regionbyggchef, från IP-Only samt Andreas Runfors och Bengt Sundeck, områdesrepresentanter.

Mötets huvudsakliga innehåll utgjordes av IPO-representanternas redogörelse för hur man jobbar med projektet och hur man ligger till - en förberedd powerpointpresentation med kommentarer. Sammanfattningsvis framkom följande.

- Man visade upp en strukturerad organisationsplan för projektet med många enheter med specifika ansvar för styrning och genomförande av projektering och byggnation.
- Man räknar inte med att coronasituationen skall påverka projektet på ett dramatiskt sätt. Dock har företaget infört ett antal regler (i enlighet med FHM:s rekommendationer), som fr a på tjänstesidan påverkar arbetsrutinerna. Bland annat har man tagit beslut om resestopp, besöksstopp, att arbete skall ske hemifrån m m. På byggsidan är det mera som vanligt.
- Man vill ha en fungerande kundkommunikation. Initiativet till månatliga träffar i den här arbetsgruppen och utskicket av mail/brev den 2 april till alla, som är garanterade anslutning är konkreta försök att visa detta.

Beträffande utskicket nådde det inte alla mottagare, vilket framkallade en del oro. Problemen har vad jag vet hittills kunnat redas ut - det har handlat om att "sambon" fått mailet, att mailkorgen varit full, att meddelandet hamnat bland skräpmailen och liknande. Om någon inte hittar det här mailet/brevet från IPO men uppfattar sig som anmäld, så ta kontakt med kundtjänsten (eller undertecknad) för utredning.

- Beträffande projektstatus –
 - står som tidigare meddelats de fyra noderna på plats, förberedda för driftsättning.
 - är flertalet abonnenter i delområde A uppkopplade. Senast i slutet av maj beräknas hela området vara klart.
 - är delområde B operativt "på gång". Områdeskartan kommer sannolikt att ritas om, så att ett antal hushåll mellan områdena A och B, som har blivit garanterade abonnemang administrativt kommer att ingå här, för att de skall känna att de tillhör projektet.
 - pågår en tidskrävande inventering av vad som är gjort och inte blivit gjort i delområdena C och D. Motsvarande inventering har också skett i A- och B-områdena. Orsaken till det här dubbelarbetet är att viss äldre dokumentation inte är tillgänglig, vilket har att göra med omständigheter, som inte kan kommuniceras i det här sammanhanget, men så mycket kan sägas att det inte beror på en brist på ambition eller "byråkratiskt slarv" inom företaget.

Oklarheterna är på god väg att rättas till men fortfarande kvarstår en del, varför man till det här mötet inte ville gå ut med en tidsplan. På nästa möte i maj hoppas man ha en bättre bild av läget.

- Nästa arbetsmöte äger rum i mitten av maj. Då kommer en uppdaterad lägesbeskrivning här.

Bengt Sundeck